

Původní plán oprav komunikačních ploch pro r. 2023

Lokalita	Druh opravy, aktuální stav	Rozpočtové náklady včetně DPH
Teyschlova lichá	protierozní úprava a odvodnění terénu - hotovo	397 807 Kč
Filipova-Údolí oddechu	oprava účelové komunikace z parkoviště Filipova za č. 23 – hotovo	119 474 Kč
Pod Horkou ke garážím	oprava spodní části účelové komunikace – již vysoutěžen dodavatel, proběhne v červenci	576 917 Kč
Černého od č. 5	oprava zpevněné trasy k parkovišti pod OC Letná – hotovo	110 000 Kč
Černého k zastávce Filipova	oprava schodiště – hotovo	75 000 Kč
Černého u bývalé smyčky	oprava schodiště – hotovo	40 000 Kč
Vondrákova 23 a 25	oprava zpevněných tras – již vysoutěžen dodavatel, proběhne v červenci	80 000 Kč
Kachlíkova 11	oprava zpevněné trasy – nejpozději do října	100 000 Kč
Kuršova 1	oprava schodiště, žlabu a spár na chodníku - proběhne do září	80 000 Kč
smyčka tramvaje	přístupová rampa směr Rerychova - nejpozději do října	30 000 Kč
Fleischnerova za č. 9	oprava zpevněné trasy - nejpozději do října	20 000 Kč
u FC Dosta směr Kníničská lávka	oprava účelové komunikace kolem řeky Svratky – čekáme na finance, odloženo na rok 2024	2 500 000 Kč
Celkem		4 129 198 Kč