Harmonogram - Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Rerychova 14, Brno - Bystrc

Uzlové body harmonogramu rekonstrukce bytových jader:	
1. den	Převzetí staveniště
6. den	Převzetí + zahájení rekonstrukcí bytů BD Rerychova 14
8. den	Zahájení společné VZT pro BD Rerychova 14
27. den	Zahájení samostatných výměn vst. dveří do bytu BD Rerychova 14
48. den	Ukončení samostatných výměn vst. dveří do bytu BD Rerychova 14
62. den	Zahájení prací společné prostory BD Rerychova 14
80. den	Předání + ukončení společné VZT pro BD Rerychova 14
88. den	Předání + ukončení prací společné prostory BD Rerychova 14
90. den	Předání + ukončení rekonstrukcí bytů BD Rerychova 14
92. den	Předání díla

Postup realizace zakázky - rekonstrukce bytových jader:	
1. den rkce:	převzetí bytové jednotky
	fotodokumentace stávajícího stavu BJ
	vybourání stávajících konstrukcí
	založení nových zděných konstrukcí
	provedení úklidu
2. den rkce:	dozdění nových hrubých konstrukcí
	provedení úklidu
3. - 6. den rkce:	hrubé rozvody vody
	hrubé rozvody kanalizace
	hrubé rozvody elektroinstalace
	provedení úklidu

Postup realizace zakázky - rekonstrukce bytových jader:	
7. den rkce:	nivelace podlah
	provedení úklidu
8. - 9. den rkce:	provedení zkoušek - plyn, voda, kanalizace
	provedení proplachu a dezinfekce potrubí
	hydroizolace
	provedení úklidu
10. - 13. den rkce:	provedení obkladů, dlažeb, dokončení
	omítek na nových konstrukcích
	provedení úklidu
14. - 15. den rkce:	výmalba, nátěry topných těles
	provedení úklidu

Postup realizace zakázky - rekonstrukce bytových jader:	
16. - 18. den rkce:	kompletace VZT
	kompletace ZTI
	kompletace elektro
	provedení úklidu
19. - 21. den rkce:	pokládka podlahových krytin
	montáž kuchyňských linek vč. spotřebičů
	montáž ostatních truhlářských výrobků
22. den rkce:	montáž nových dveřních křídel
	drobné dokončovací stavební práce
	zkoušky funkčnosti veškerých dodaných
	a instalovaných komponentů

Postup realizace zakazky - rekonstrukce bytových jader:	
22. den rkce:	provedení finalního úklidu
23. den rkce:	předání bytové jednotky