






# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Příloha č. 2 bodu 6.2.04  
Zápis 9/2. RMČ

Předmět díla:	Rekonstrukce 5 kontejnerových stání na ulici Foltýnova 27 - 41 v Brně-Bystrci.			
Objekt:	KS na Foltýnové 37			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00			
Zhotovitel:	H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 289/113, 612 00 Brno			
<p>Popis změn, které jsou vyvolány stavem objektu kontejnerového stanoviště na Foltýnové 37 na pozemku p.č. 7829/2 v k.ú. Bystrc:</p> <p>Po zahájení stavby byly zjištěny závažné statické závady na celé konstrukci střechy a na spojích a výztuži panelových stěn. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem budou provedeny tyto změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění původních ŽB stěn z panelů, u kterých se měly upravovat povrchy a provést nátěry.</li> <li>- bude proveden výkop, úprava základové spáry a betonáž základů, vyždění nových stěn z vyztužených betonových oboustranně štípaných tvárnic včetně betonové krycí stříšky, odstranění střechy z pletiva, která se měla původně lokálně opravit a natřít.</li> <li>- nebude se provádět úprava povrchu stěn, nátěr stěn a oprava střechy včetně vchodových branek.</li> </ul> <p>Obě strany se z důvodu zdržení o vícepráce dohodly na prodloužení termínu do 12.12.2022</p>				
Jednotlivé	Změnu vyvolal:	Objednatel a zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		x
		dodatek k PD		
doplňující PD		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		377 306 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)		87 603 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH:		289 703 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	60 837 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		350 540 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		před dokončením díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:		SoD č.23 - Bart./3722,6121/2022	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	1.11.2022	Ing. Jiří Uher 	
	Objednatel (zástupce ÚMČ):	1.11.2022	Ing. Jan Coufal 	
	TDI:	1.11.2022	Ing. Jiří Marek 	
	Projektant, autorský dozor:	1.11.2022	Ing. Jiří Marek 	
	Objednatel (statutární zástupce):	1.11.2022	JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta 	
přílohy	1. Položkový rozpočet změn – vícepráce 2. Položkový rozpočet změn – méněpráce 3. Kopie zápisu ve stavebním deníku			

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce stanovišť směs odpadu Foltynova 37 více práce  
Objekt:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

144 862,09 215 932,85 360 794,94 59,517

1 Zemní práce										
1	001	132201111	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	12,900	1 200,00		0,00	15 480,00	0,000
2	001	132201119	Příplatek za lepivost hloubení rýh š. 60 cm hor. 3, STROJNĚ	m3	6,450	35,00		0,00	225,75	0,000
3	001	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,800	1 390,00		0,00	5 282,00	0,000
4	001	162201102	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1 - 4 do 50 m	m3	9,200	45,60		0,00	419,52	0,000
5	001	162701105	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1 - 4 do 10000 m	m3	9,400	298,00		0,00	2 801,20	0,000
6	002	162701109	Příplatek k vodor. přemístění výkopku hor 1 - 4 za další 1 km	m3	47,000	23,00		0,00	1 081,00	0,000
7	001	167151101	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	4,600	154,00		0,00	708,40	0,000
8	254	174101102	Zásyp ruční sypaninou se zhuštěním	m3	4,600	234,00		0,00	1 076,40	0,000
9	254	199000002	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	9,400	600,00		0,00	5 640,00	0,000
					0,00		32 714,27		32 714,27	0,000

38 887,96 13 458,04 52 346,00 27,508

## 2 Zakládání

10	011	274272140	Zdivo zákládové z betonových tvárnic , tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	15,300	1 660,00		19 716,65	5 681,35	25 398,00	11,322
11	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	5,000	3 280,00		15 175,80	1 224,20	16 400,00	12,625
12	011	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,070	62 000,00		3 442,55	897,45	4 340,00	0,074
13	312	275111111	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodání kotvy	kus	64,000	97,00		552,96	5 655,04	6 208,00	3,487

## 3 Svislé a kompletní konstrukce

3											Svislé a kompletní konstrukce		81 345,33	30 619,07	111 964,40	17,809
14	011	311361821			t	0,190	62 000,00		9 171,90	2 608,10	11 780,00	0,190				
15	011	318231123			m	22,400	673,00		0,00	15 075,20	15 075,20	0,000				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	011	318261112	Zdivo z bet. tvárnice, bet. závlaka B20 tří. 200, vč. výztuže, tvárnice oboustranně šípané, přírodní	m2	37,400	1 990,00	64 310,42	10 115,58	74 426,00	16,884
17	011	318261222	Řezání bet tvárnice	kom	1,000	2 900,00	2 505,85	394,15	2 900,00	0,451
18	011	331351101	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů průřezu - zřízení	m2	7,200	910,00	4 509,72	2 042,28	6 552,00	0,274
19	011	331351102	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů průřezu - odstranění	m2	7,200	171,00	847,44	383,76	1 231,20	0,000

5 Komunikace pozemní										
20	221	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	24,070	316,00	6 784,85	821,27	7 606,12	7,993
21	221	596211110	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm skupiny do drti tl. 40 mm	m2	24,070	379,00	1 410,74	7 711,79	9 122,53	1,779
22	592	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	25,274	393,00	9 932,68	0,00	9 932,68	3,311
23	221	596291111	Řezání zámkové dlažby tl do 60 mm	m	15,400	283,00	857,47	3 500,73	4 358,20	0,000
							18 985,74	12 033,79	31 019,53	13,083

9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 643,06	60 473,48	66 116,54	1,118
24	241	927452111	Spárování maltou MCs zapouštěné rovně, zdi z cihel	m2	64,900	148,00	5 643,06	3 962,14	9 605,20	1,118	
25	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,900	3 730,00	0,00	14 547,00	14 547,00	0,000	
26	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,690	6 370,00	0,00	4 395,30	4 395,30	0,000	
27	013	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	13,680	258,00	0,00	3 529,44	3 529,44	0,000	
28	013	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB nadzákladového	m3	2,590	4 900,00	0,00	12 691,00	12 691,00	0,000	
29	013	970041018	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm do základů pro výztuž stěn	m	15,600	960,00	0,00	14 976,00	14 976,00	0,000	
30	013	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	10,200	278,00	0,00	2 835,60	2 835,60	0,000	
31	013	970251150	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	2,250	410,00	0,00	922,50	922,50	0,000	
32	013	970251200	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	4,500	581,00	0,00	2 614,50	2 614,50	0,000	

997 Přesun sutě										
				t	19,190	112,00	0,00	28 305,25	28 305,25	0,000
33	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,190	112,00	0,00	2 149,28	2 149,28	0,000
34	013	979081121	Příplatek k odvozu sutí na skládku za každý další 1 km	t	268,660	13,00	0,00	3 492,58	3 492,58	0,000
35	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,190	456,00	0,00	8 750,64	8 750,64	0,000
36	013	979082121	Příplatek v vnitrost. dopravě sutí za další 5 m	t	76,760	99,00	0,00	7 599,24	7 599,24	0,000
37	013	979990108	Poplatek za uložení sutí - železobeton, skupina odpadu 170101	t	19,190	329,00	0,00	6 313,51	6 313,51	0,000

998 Přesun hmot										
38	221	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	59,517	337,00	0,00	38 328,95	38 328,95	0,000
							0,00	38 328,95	38 328,95	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
39	221	999281196	Přesun hmot pro opravy a údržbu příplatek do 5 km	t	59,517	278,00	0,00	16 545,73	16 545,73	0,000
40	221	999281199	Přesun hmot pro opravy a údržbu přípl.dalších 5 km	t	59,517	29,00	0,00	1 725,99	1 725,99	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 0,00 5 610,85 5 610,85 0,016**

41	711	711482001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	19,550	287,00	0,00	5 610,85	5 610,85	0,016
			Izolační systém Tefond, jednodílný spoj svisle , včetně dodávky folie Tefond a spojovacích prvků					5 610,85		0,016

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 10 900,00 10 900,00 0,000**

42	000	041103000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,000
			Autorský dozor projektanta, projekt skutečného provedení					10 900,00		0,000

**Celkem 144 862,09 232 443,70 377 305,79 59,533**




ROZPOČET

Stavba: Rekonstr. stanovišť směr. odpadu Foltynova 37 - méněpráce  
Objekt:

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1 - 4 přes 9 000 do 10000 m	m3	1,300	298,00	0,00	387,40	387,40	0,000
2	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění z hor 1 - 4 za další 1000 m	m3	5,200	23,00	0,00	119,60	119,60	0,000
3	001	199000002	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	1,300	600,00	0,00	780,00	780,00	0,000
							0,00	1 287,00	1 287,00	0,000
5 Komunikace pozemní										
4	221	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	16,200	296,00	4 232,41	562,79	4 795,20	4,965
5	221	596211110	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,200	379,00	949,48	5 190,32	6 139,80	1,445
6	592	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	17,010	393,00	6 684,93	0,00	6 684,93	2,228
7	221	596991111	Řezání betonové dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	2,000	283,00	111,36	454,64	566,00	0,000
							11 978,18	6 207,75	18 185,93	8,639
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
8	015	622422221	Oprava vnější omítky štuk II do 20 %	m2	64,940	148,00	1 437,12	8 174,00	9 611,12	1,318
9	015	622471317	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, sloj žitosti 1 - 2, hmota silikonová , barva stří. šedá	m2	129,880	186,00	3 039,19	21 118,49	24 157,68	0,082
							4 476,31	29 292,49	33 768,80	1,399
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
10	003	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	19,840	79,00	0,00	1 567,36	1 567,36	0,024
11	013	978015231	Otlučení omítek vnějších MVC v složení 1 - 4 do 20 %	m2	64,940	25,00	0,00	1 623,50	1 623,50	0,000
							0,00	3 190,86	3 190,86	0,024
997 Přesun sutě									213,52	990,50
									1 204,02	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
12	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,649	112,00	0,00	72,69	72,69	0,000
13	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 6 m	t	0,649	456,00	0,00	295,94	295,94	0,000
14	013	979082121	Příplatek k vnitrost doprava sutí za dalších 5 m	t	1,298	99,00	0,00	128,50	128,50	0,000
15	013	979990108	Poplatek za uložení sutí - železobeton , skupina odpadu 170101	t	0,649	329,00	213,52	0,00	213,52	0,000
16	015	997131519	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	m3	9,086	54,30	0,00	493,37	493,37	0,000

<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>		<b>0,00</b>		<b>6 480,57</b>		<b>6 480,57</b>		<b>0,000</b>
17	211	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,063	337,00	0,00	3 391,23	3 391,23	0,000
18	211	999281196	Přesun hmot pro opravy a údržbu příplatek do 5 km	t	10,063	278,00	0,00	2 797,51	2 797,51	0,000
19	211	999281199	Přesun hmot pro opravy a údržbu přípl.dalších 5 km	t	10,063	29,00	0,00	291,83	291,83	0,000

**PSV** **Práce a dodávky PSV** **5 454,58** **18 031,53** **23 486,11** **0,028**

<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>		<b>263,84</b>		<b>2 008,16</b>		<b>2 272,00</b>		<b>0,000</b>
20	767	767111111	Oprava zámků, klik a štítků	kus	4,000	568,00	263,84	2 008,16	2 272,00	0,000

<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>		<b>5 190,74</b>		<b>16 023,37</b>		<b>21 214,11</b>		<b>0,028</b>
21	783	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x + 1 x email	m2	89,511	237,00	5 190,74	16 023,37	21 214,11	0,028

**Celkem** **22 122,59** **65 480,70** **87 603,29** **10,091**




Datum	Denní záznamy stavby
24. 10. 22	70 C/H: + 9 + 19 STAV: JD, ATHT PRŮV. PRŮČE: MONTAŽ ŽELEZOBETONOVÝCH TUBOVÝCH FOLTYHOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH VÝSTUŽÍ POLYMER. PLYN. FOLTYHOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH
PRAC. DOBA: 630 - 1630	
26. 10. 22	70 C/H: + 17 + 15 STAV: JD, ATHT PRŮV. PRŮČE: MONTAŽ ŽELEZOBETONOVÝCH TUBOVÝCH FOLTYHOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH VÝSTUŽÍ POLYMER. PLYN. FOLTYHOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH TERÉNNÍ ÚPRAVY
PRAC. DOBA: 630 - 1630	
27. 10. 22	70 C/H: + 9 + 17 STAV: JD, ATHT PRŮV. PRŮČE: MONTAŽ ŽELEZOBETONOVÝCH TUBOVÝCH FOLTYHOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH VÝSTUŽÍ POLYMER. PLYN. FOLTYHOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH TERÉNNÍ ÚPRAVY
PRAC. DOBA: 630 - 1630	
	VÝPOČETNÍ ZÁKLADY TDI STAVBY V REALITĚ NA STANOVISKO A KONSTATOVÁNÍ ZHOTOVITELÉ A TDI O STAVU KONSTRUKCE OBJEKTU C. 37 ZHOTOVITEL, OBJEDNATEL A TDI SE SHODLI NA NEVYHOVUJÍCÍ STAVU (STATICKÉ PORUCHY A KORÓZE OCEL. ČESTI) OBJEKTU C. 37. NA ZÁKLADĚ TYCHTO SKUTEČNOSTÍ BUDE STAVĚN OBJEKT KOMPLEXNĚ ZAHODNĚN, ZHOTOVITEL PŘIPRAVÍ SOUPIS MENŠÍ PRÁCE A VÍCEPRÁCE PRO REALIZACI KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU V ROZSAHU DLE OBJEKTU FOLTYHOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH OBJEDNATEL PŘIPRAVÍ ZMĚNOVÉ LISTY A DODATEČNÉ V SOD. ZHOTOVITEL BUDE SPOLUPRACOVAT S TDI NA PROJEKTU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ A OSAZENÍ OBJEKTU DO STAVAJÍCÍCH PLOCH.
ZÁKLAD: 1. JIRI NADK 27. 10. 2022.	

Kč